

RADA MIEJSKA
w SŁAWNIE
wpłynęło dnia 26.10.2022
L. dz. _____
_____ podpis

Sławno, 25 października 2022 r.

**Pani
Marzena Łużyńska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sławnie**

Odpowiadając na interpelację radnego Adama Poprawskiego z dnia 09.10.2022 roku (data wpływu do tut. urzędu 11.10.2022), dot. przeciekającego dachu Sławieńskiego Domu Kultury – informuję, że została ona skierowana do dyrektora SDK celem udzielenia wyjaśnień. Z uzyskanych informacji wynika, że w każdym przypadku wystąpienia usterek SDK wzywał wykonawcę do ich usunięcia i naprawy. Wykonawca usterki usuwał. Przestrzegany był również terminarz przeglądów gwarancyjnych. W protokole z 19.10.2022r. z przeglądu gwarancyjnego komisja wskazała usterki. Wykonawca zobowiązał się wykonać zalecenia do 10.11.2022r.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Załącznik:

1. Protokół z 19.10.2022r. z przeglądu gwarancyjnego

Protokół z przeglądu gwarancyjnego.

Zadanie " Modernizacja pokrycia dachowego w Sławińskim Domu Kultury"

Termin spotkania: 19 października 2022 r.

Miejsce spotkania: Sławiński Dom Kultury

Obecni na spotkaniu:

Inwestor:

1. Izabella Sozańska-Majchrzak – dyrektor SDK.
2. Tomasz Panek – specjalista ds. technicznych SDK.
3. Zbigniew Kocur – inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca:

4. Maksymilian Kaczan – Prokurent – ARKOMET Sp. z o.o., „Dachy na Maksa”

Przy udziale:

5. Iwona Majewska – Urząd Miasta Sławno

Ustalenia komisji:

1. Dokonano przeglądu przeprowadzonych prac.
2. Inwestor poinformował o kolejnym przypadku zalania pomieszczenia, zalany został hol kinowy i zamoczone zostały kasetony sufitu podwieszonego przy prawym wejściu do sali kinowej.
3. W trakcie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono:
 - Niewielką nieszczelność na koszu między łącznikiem, a salą kinową.
 - Miejscowe wykruszenie się cegły i zapraw spoin nad obróbką dociskową na ścianie zachodniej poniżej dachu nad salą kinową, to samo dotyczy obróbki koszy zlewowych.
 - Miejscowe rozszczelnienie zgrzewów arkuszy papy w koszu zlewowym.
4. Ustalenia komisji:
 - Nieszczelność na koszu między łącznikiem, a salą kinową usunąć poprzez podklejenie taśmy samowulkanizującej się.
 - Styki ściany z obróbkami dociskowymi i papą z kosza zlewowego uszczelnić kitem dekarским trwale plastycznym, styk z papą uszczelnić listwą dociskową.
 - Przeprofilować przejście z kosza zlewowego do rzygacza.
 - Uszczelnić miejsca nieszczelności na zgrzewach papy.
 - Wypoziomować nakrywę studzienki kanalizacyjnej w części wschodniej za bramą wjazdową na teren działki.
5. Termin wykonania zaleceń ustala się na 10 listopada 2022 r.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto bez uwag i podpisano.

DYREKTOR
1. *Izabella Sozańska-Majchrzak*
Izabella Sozańska-Majchrzak

2. *Tomasz Panek*

3.

INSPEKTOR NADZORU
5. *Zbigniew Kocur*
mgr inż. Zbigniew Kocur
17 ust.1, §5 ust.1, §13 ust.1
NIP: 142-110-111
REGON: 142104591/67, 114190

4. *Iwona Majewska*
Iwona Majewska

5. *Iwona Majewska*